

108年度「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

Google 表單 <forms-receipts-noreply@google.com>

2019年9月23日 上午8:55

收件者: a0913020755@gmail.com

感謝您填寫「**108年度「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表**」

以下是您的作答內容：

編輯作答內容

108年度「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

一、本表填寫完畢後，系統將自動回傳表單複本至填表人電子信箱，請將上開複本列印逐級核章完竣後，彩色掃描以電子郵件方式，回傳本署委辦學校國立北門高級中學彙整。

二、如欲修改表單內容，可於收到填答副本後點選連結進行修正，謝謝。

三、如有相關查填疑義，請電洽國立北門高級中學徐佩瑜小姐(電話：06-7222150，分機：214、手機：0913020755，Email：pmsh214@bmsh.tn.edu.tw)

電子郵件地址 *

a0913020755@gmail.com

一、學校基本資料

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為「學校基本資料」。

1.學校名稱(學校代碼+校名EX：110311國立北門高中) *

110311國立北門高中

2.學校所在縣市 *

05臺南市 ▼

3.教育部核定金額(單位：仟元) *

1500

4.學校承辦人/職稱 *

王大明/體育組長

5.連絡電話(辦公室及手機) *

06-7222150#214、0913020755

「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

二、辦理進度(以下日期請填寫：年/月/日)

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為「勞務採購調查」。

1是否需執行勞務採購(設計監造) *

- ☒ 是
☐ 小額採購
☐ 否(請跳至1-8)

1-1勞務採購(設計監造)之「標案名稱（標案案號）」

高中職青少年樂活空間設計監造

1-2目前勞務採購(設計監造)招標執行進度(單選)

- ☐ 尚未招標
☐ 招標中
☒ 已決標
☐ 流標

1-3勞務採購(設計監造)之上網公告日期（範例：第一次0年0月0日/第二次0年0月0日等）

第一次108年2月15日

1-4勞務採購(設計監造)之決標日期(範例：0年0月0日)

108年2月28日

1-5勞務採購(設計監造)之流標日期及流標次數(範例：第X次，0年0月0日)

0次

1-6勞務採購(設計監造)之預算金額(單位：仟元)

150

1-7勞務採購(設計監造)之決標金額(單位：仟元)

145

1-8已付予廠商款項(含小額採購) *

- ☒ 是
- ☐ 否
- ☐ 已完成小額採購，但尚未付款

1-8-1學校付予廠商款項日期(含小額採購，範例：XXX公司，0年0月0日，金額0000元等)*若有多位廠商，請自行增列

采漾設計公司，108年3月20日，145000

1-9學校是否備齊已下檔案(多選) *

- ☒ 是，工程設計圖說
- ☒ 是，工程經費預算表核章版
- ☒ 是，(歷次)開標會議紀錄
- ☐ 否

1-10(續)請上傳已備齊檔案（PDF檔,大小限100M）

提交的檔案：

「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

二、辦理進度(以下日期請填寫：年/月/日)

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為「工程採購調查」。

2是否需執行工程採購 *

- ☒ 是
- ☐ 小額採購
- ☐ 否(請跳至2-11)

2-1工程採購之「標案名稱（標案案號）」

高中職青少年樂活空間改造工程

2-2目前工程採購招標執行進度(單選)

- ☐ 尚未招標
- ☐ 招標中
- ☒ 已決標
- ☐ 流標

2-3工程採購之上網公告日期（範例：第一次0年0月0日/第二次0年0月0日等）

第1次108年3月15日

2-4工程採購之決標日期(範例：0年0月0日)

108年3月28日

2-5工程採購之流標日期及流標次數(範例：第X次，0年0月0日)

0次

2-6工程採購之預算金額(單位：仟元)

1300

2-7工程採購之決標金額(單位：仟元)

1280

2-8工程採購之開工日期(範例：0年0月0日)

108年4月7日

2-9工程採購之竣工日期(範例：0年0月0日)

108年6月1日

2-10工程採購之驗收完成日期(範例：0年0月0日)

108年6月8日

2-11已付予廠商款項(含小額採購) *

- ☒ 是
- ☐ 否
- ☐ 已完成小額採購，但尚未付款

2-11-1學校付予廠商款項日期(含小額採購，範例：**XXX**公司，**0**年**0**月**0**日，金額**0000**元等)*若有多位廠商，請自行增列

帶築工程公司，108年6月26日，1280000

「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

二、辦理進度(以下日期請填寫：年/月/日)

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為「財務採購調查」。

3是否需執行財務採購 *

- ☐ 是
- ☒ 小額採購
- ☐ 否(請跳至3-9)

3-1財務採購之「標案名稱（標案案號）」

高中職青少年樂活空間健身器材採購

3-2目前財務採購招標執行進度(單選)

- ☐ 尚未招標
- ☐ 招標中
- ☐ 已決標
- ☐ 流標

3-3財務採購之上網公告日期（範例：第一次0**年**0**月**0**日/第二次**0**年**0**月**0**日等）**

3-4財務採購之決標日期(範例：0**年**0**月**0**日)**

3-5財務採購之流標日期及流標次數(範例：第X**次，**0**年**0**月**0**日)**

3-6財務採購之預算金額(單位：千元)

75

3-7財務採購之決標金額(單位：千元)

75

3-8財務採購之驗收完成日期(範例：0年0月0日)

3-9已付予廠商款項(含小額採購) *

- ☒ 是
- ☐ 否
- ☐ 已完成小額採購，但尚未付款

3-9-1學校付予廠商款項日期(含小額採購，範例：XXX公司，0年0月0日，金額0000元等)*若有多位廠商，請自行增列

兩泰運動用品店，108年7月21日，75000

「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

二、辦理進度(以下日期請填寫：年/月/日)

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為「預計結報日期調查」。

4高中職青少年樂活空間是否正式啟用 *

- ☒ 已啟用
- ☐ 尚未啟用

4-1高中職青少年樂活空間(預計)正式啟用之日期 *

八月 ▼ 1日 ▼ 2019 ▼

4-2預計經費結報及繳交成果資料之日期（成果報告書含施工前中後照片及竣工圖說等） *

八月 ▼ 31日 ▼ 2019 ▼

4-3請檢附相關資料或補充說明，如樂活空間管理要點等（PDF檔,大小限10M）

提交的檔案：

「校園社區化改造計畫-高中職青少年樂活空間」作業執行進度回報表

二、辦理進度(以下日期請填寫：年/月/日)

本表單分為六個階段，分別為學校基本資料、勞務採購調查、工程採購調查、財務採購調查、預計結報日期以及執行困難調查，目前為最後一個階段：「執行困難調查」。

5計畫執行情形回報

5-1計畫執行所遭遇困難或問題（以條列式敘明）*

該空間原為桌球教室，後改為樂活空間，空間的規劃及設備的擺設需做調整。

5-2計畫執行困難的因應對策（以條列式敘明）*

集合體育老師們共同協商。

(以下欄位請在列印紙本後再行核章)

承辦單位	總務處	主計室	校長
體育組長	庶務組長	主計主任	校長
學務主任	總務主任		